

ПРОТОКОЛ

**совещания по вопросу завершения строительства
многоквартирных домов жилого комплекса «Петровская Мельница»,
Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское
поселение, малоэтажная блокированная застройка**

Санкт-Петербург,
Суворовский проспект, д. 67

01.10.2021

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Исполняющий обязанности
председателя комитета государственного строительного
надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области
Николай Михайлович Циганов**

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1.	Семчанков Андрей Васильевич	Заместитель председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области
2.	Долгова Оксана Валентиновна	Руководитель государственного казённого учреждения Ленинградской области «Управление долевого строительства Ленинградской области»
3.	Ордынский Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора по строительству АНО «Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области»
4.	Слончак Валерия Игоревна	Конкурсный управляющий ООО «Стройлес»
5.	Зеленкова Агата Владиславовна	Участники строительства ЖК «Петровская Мельница»
6.	Путинцев Андрей Владленович	
7.	Расторгуева Наталия Николаевна	

РЕШИЛИ:

1. Приняли к сведению информацию А.С. Ордынского о том, что между Правительством Ленинградской области, инвестором и АНО «Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области», конкурсным управляющим ООО «Стройлес» достигнуты договорённости, согласно которым инвестор принимает на себя обязательства по финансированию завершения

строительства многоквартирных домов жилого комплекса «Петровская Мельница», а АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» выступает техническим заказчиком. В настоящее время проект соглашения находится на подписании сторон.

2. Принять к сведению информацию АНО «Дирекция комплексного развития территории» о том, что по результатам инструментальных обследований объектов незавершённого строительства техническим заказчиком будет принято решение о наличии/отсутствии необходимости демонтажа возведённых конструкций. Завершение строительства жилого комплекса будет осуществляться в соответствии с ранее утверждённым проектом.

3. Рекомендовать АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» создать телеграмм-канал для информирования участников строительства многоквартирных домов (блоков) ЖК «Петровская Мельница».

Срок: до 31.10.2021

Ответственный: АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области».

4. Рекомендовать АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области» сформировать и опубликовать графики завершения строительства по результатам проведённых обследований объектов.

Срок: до 30.11.2021

Ответственный: АНО «Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области».

И.о председателя комитета
государственного строительного
надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области



Н.М. Циганов